



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL SEIBO
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2022
NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO – JUNIO 2022

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1-Continuación canalización de cañada	MIRADOR SUR	176,498.08	35,299.61			20%		En ejecución
2-Continuación Casa Club (Vaciado Losa de Techo)	LOS CAJUILES	392,404.61	78,480.92			20%		En ejecución
3-Continuación canalización de cañada (Luisa Lorenzo)	LOMA DE CHIVOS	337,882.02	65,576.40			20%		En ejecución
4-Encachado cañada Conani-Oficina Medio Ambiente	GINANDIANA	499,926.25	99,985.25			20%		En ejecución
5-Encachado cañada	LA MANICERA	219,413.74	43,882.74			20%		En ejecución
6-Encachado cañada El Rincón	EL RINCON	233,649.28	46,729.85			20%		En ejecución
7-Deslinde calle Villa Progreso Señalización sector Los Multis	LAS QUINIENTAS	653,607.22					0%	Por ejecutar



FIRMA AUTORIZADA ALCALDIA

30-06-2022
FECHA



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2021:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	4	15.74%
Obras en proceso	9	39.14%
Obras pendientes	11	45.02%
TOTAL	24	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
7,137,799.36	3,924,653.94	3,213,145.42	54.98%